

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE

Bâtiment : Complexe ESHG / CSCV / CFP, 580, 582 et 584 rue MacLaren Est, Gatineau, Qc J8L 2W2

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)					État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau					Après enlèvement complet du matériau		Commentaires	Suivis	Inspection	Commentaires
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
No de la ZPSO	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) / Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires	Date de la prochaine vérification (aaaa-mm-jj) - Flocages & calorifuges	Francis Richer	État du matériaux lors l'inspection
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-238	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Présence d'amosite. Toutes les classes de l'école ayant un mur extérieur sont identiques	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-123	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-124	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-125	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-126-a	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 1 lisière plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-126-b	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 1 lisière plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-127	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 1 lisière plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-128	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-146	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-160	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-169	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-202	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-203	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-204	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-205	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-206	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-207	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-208	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-202	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-210	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014.	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-211	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014.	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-212	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014.	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-220	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Laboratoire	Comptoir de science	Noir, dur matériaux consolidé	Local A-227	201-04-25	Intact			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-28810-139				N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-234	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-236	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-237	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-238	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-239	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-240	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-241	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-244	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-245	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-246	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-265	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-266	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Pièce	Mur périphérique (intérieur)	Panneaux en fibrociment	Local A-267	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Identique au local A-238 analysé le 30-6-2014. Aussi 2 lisières plafond	N/A		
030-A	Pièce	Plafond	Panneaux en fibrociment	Local A-238 (classe)	2014-06-30	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-384			Présence d'amosite également. Aussi 2 lisières du mur. Toutes les classes de l'école ayant un mur extérieur sont identiques.	N/A		
030-A	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	A-303 tuyau + 1,8m	2015-01-23	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-1			3 échantillons	N/A		
030-A	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	A-303 tuyau - 1,8 m	2015-01-23	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-1				N/A		
030-A	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	A-303 valve	2015-01-23	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-1				N/A		
030-A	Pièce Syst A2	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	A-303 coude	2015-01-23	Moyennement endommagé			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-1				OUI	207-09-28	Tres endommagé

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)					État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau					Après enlèvement complet du matériau		Commentaires	Suivis	Inspection	Commentaires
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
No de la ZPSO	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) / Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires	Date de la prochaine vérification (aaaa-mm-jj) - Flocages & calorifuges	Francis Richer	État du matériaux lors l'inspection
030-A	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	A-302 tuyau + 1,8m	2015-01-23	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-1			3 échantillons	N/A		
030-A	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	A-302 tuyau - 1,8 m	2015-01-23	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-1			1 échantillon envoyé par Dicom le 12-01-2015	N/A		
030-A	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	A-302 valve	2015-01-23	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-1			1 échantillon envoyé par Dicom le 12-01-2015	N/A		
030_A	Classes 123/124	Plafond	Gypses	A-123 et A-124	2018-02-22	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-27641-344			1 échantillon envoyé Gesfor	N/A		
030-A	Aile A - RDC	Crépis murs périphériques	Crépis décoratif intérieur	Divers locaux RDC	2018-02-22	Intact			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-27641-344			9 échantillons envoyé Gesfor	N/A		
030_A	A-152	Plafond	Béton coffrage	Classe A -152	2017-12-08	Intact			Absence		Rapport B181219			1 échantillon envoyé chez Gesfor	N/A		
030-A	Pièce Syst. A1	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	A-302 coude	2015-01-23	Moyennement endommagé			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-1			1 échantillon envoyé par Dicom le 12-01-2015	OUI	2017-09-28	Moyennement endommagé
030-A	Pièce	Plancher	Carreaux en vinyle sur support ciment	Local A-167	2020-06-17	Intact	Enlèvement du matériau	Aout 2020	Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no 1701260-52 Gesfor	Oui	Facture de travaux à contrat no	AMT-20-030-AM-01			
030-B	Pièce	Murs avec finis de la construction originale	Crépis décoratif intérieur	L'ensemble des locaux										Prises échantillonnages à faire pour validation de présence d'ammiant	N/A		
030-B	Auditorium	Plafond	Plâtre sur ciment	B-131-A	2014-12-19	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-26453-126				N/A		
030-B	Pièce	Poutre plafond	Crépis décoratif	B-014	2014-12-19	Intact			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-126			identique à local B-017	N/A		
030-B	Pièce	Poutre plafond	Crépis décoratif	B-015	2014-12-19	Intact			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-126			identique à local B-017	N/A		
030-B	Pièce	Poutre plafond	Crépis décoratif	B-016	2014-12-19	Intact			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-126			identique à local B-017	N/A		
030-B	Pièce	Poutre plafond	Crépis décoratif	B-017	2014-12-19	Intact			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-126			9 échantillons	N/A		
030-B	Pièce	Poutre plafond	Crépis décoratif	B-018	2014-12-19	Intact			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-126			identique à local B-017	N/A		
030-B	Pièce	Poutre plafond	Crépis décoratif	B-019	2014-12-19	Intact			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-126			identique à local B-017	N/A		
030-B	Pièce	Poutre plafond	Crépis décoratif	B-020	2014-12-19	Intact			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-126			identique à local B-017	N/A		
030-B	Chaufferie	réservoir	Calorifuge	B-025	2014-12-19	Peu endommagé			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-26453-126				OUI	2017-09-28	Peu endommagé
030-B	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	B-001 coude	2014-12-19	Peu endommagé			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-26453-126				OUI	2017-09-28	Moyennement endommagé
030-B	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	B-012 tuyau + 1,8m rectiligne	2015-01-23	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-3			3 échantillons	N/A		
030-B	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	B-012 tuyau - 1,8 m	2015-01-23	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-3				N/A		
030-B	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	B-012 valve	2015-01-23	Moyennement endommagé			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-3				OUI	2017-09-28	Moyennement endommagé
030-B	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	B-012 coude	2015-01-23	Moyennement endommagé			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-3				OUI	2017-09-28	Moyennement endommagé
030-B	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	B-025 tuyau + 1,8m rectiligne	2015-01-23	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-3			3 échantillons	N/A		
030-B	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	B-025 tuyau - 1,8 m	2015-01-23	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-3				N/A		
030-B	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	B-025 valve	2015-01-23	Moyennement endommagé			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-3				OUI	2017-09-28	Moyennement endommagé
030-B	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	B-025 coude	2015-01-23	Moyennement endommagé			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-3				OUI	2017-09-28	Moyennement endommagé
030-B	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	B-128 tuyau + 1,8m rectiligne	2015-01-23	Peu endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-2			3 échantillons	N/A		
030-B	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	B-128 tuyau - 1,8 m	2015-01-23	Peu endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-2				N/A		
030-B	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	B-128 valve	2015-01-23	Peu endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-2				N/A		
030-B	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	B-128 coude	2015-01-23	Peu endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-2				N/A		
030-B	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	B-135 tuyau + 1,8m	2015-01-23	Peu endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-2			3 échantillons	N/A		
030-B	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	B-135 tuyau - 1,8 m	2015-01-23	Peu endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-2				N/A		
030-B	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	B-135 valve	2015-01-23	Peu endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-2				N/A		
030-B	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	B-135 coude	2015-01-23	Peu endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-2				N/A		
030-C	Pièce	Murs avec finis de la construction originale	Crépis décoratif intérieur	C107, C-108, C141, C-142, C-143										Prises échantillonnages à faire pour validation de présence d'ammiant	N/A		
030-C	Pièce	Plancher	Colle du carreau de plancher en vinyle	C-116	2016-04-08	Intact			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-542				N/A		
030-C	Pièce	Plancher	Carreau de plancher vert strié blanc	C-116	2016-04-08	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-26453-542	oui	Projet MMB1230F101-D	Nouveaux revêtement TVC	N/A		
030-C	Pièce	Plafond	Panneaux en fibrociment	C-106	2014-12-19	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-26453-126				N/A		
030-C	Pièce	Plafond	Panneaux en fibrociment	C-116	2014-12-19	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-26453-126			aussi présence d'amosite	N/A		

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)					État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau					Après enlèvement complet du matériau		Commentaires	Suivis	Inspection	Commentaires
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
No de la ZPSO	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) / Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires	Date de la prochaine vérification (aaaa-mm-jj) - Floccages & calorifuges	Francis Richer	État du matériaux lors l'inspection
030-C	Pièce	Plafond	Crépis décoratif	C-124 C-125 C-126 C-126 a C-147	2014-12-19	Intact	Enlèvement du matériau	2015-06-01	Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-26453-126	oui	Projet MMB1230FI01-C	Rénovation des 3 vestiaires existants pour 4 nouveaux vestiaires, ( C-118 C-119 C-146 C-124 C-125 C-147 vestiaires filles) C-120 C-123 C-121 C-122 C-144 C-145 vestiaires garçons) C-126a C-126 toilettes communes.	N/A		
030-C	Pièce	Plafond	Crépis décoratif	C-118 C-119 C-120 C121- C-122 C-123 C144- C-145 C-146	2014-12-19	Intact	Enlèvement du matériau	2015-06-01	Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-26453-126	oui	Projet MMB1230FI01-C	Rénovation des 3 vestiaires existants pour 4 nouveaux vestiaires, ( C-118 C-119 C-146 C-124 C-125 C-147 vestiaires filles) C-120 C-123 C-121 C-122 C-144 C-145 vestiaires garçons) C-126a C-126 toilettes communes.	N/A		
030-C	Pièce	Plafond	Crépis décoratif	C-141	2014-12-19	Peu endommagé			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-26453-126				N/A		
030-C	Pièce	Plafond	Crépis décoratif	C-142	2014-12-19	Peu endommagé			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-26453-126			identique à local C-141	N/A		
030-C	Pièce	Plafond	Crépis décoratif	C-143	2014-12-19	Peu endommagé			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-26453-126			identique à local C-141	N/A		
030-C	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	local 136 entrepôt	2014-01-30	Intact	Enlèvement du matériau	2014-06-01	Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-25787-240	Oui	Projet MMB-1230FI01B	Facture de travaux à contrat	N/A		
030-C	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	C-137 tuyau + 1,8m	2015-01-23	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-2			3 échantillons	N/A		
030-C	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	C-137 tuyau - 1,8 m	2015-01-23	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-2				N/A		
030-C	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	C-137 valve	2015-01-23	Moyennement endommagé	Enlèvement du matériau	2014-06-01	Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-2	oui	Projet MMB-1230FI01B		N/A		
030-C	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	C-137 coude	2015-01-23	Moyennement endommagé	Enlèvement du matériau	2014-06-01	Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-2	oui	Projet MMB-1230FI01B		N/A		
030-C	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	C-140 tuyau + 1,8m	2015-01-23	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-1			3 échantillons	N/A		
030-C	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	C-140 tuyau - 1,8 m	2015-01-23	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-1				N/A		
030-C	S. mécanique	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	C-140 valve	2015-01-23	Moyennement endommagé			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-1				OUI	2017-09-28	Moyennement endommagé
030-C	S. mécanique	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	C-140 coude	2015-01-23	Moyennement endommagé			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-1				OUI	2017-09-28	Moyennement endommagé
030-C	Salle de combat	Test d'air	Crépis décoratif	Pièce et entre-plafond	2020-01-23	Intact			Absence	Chrysotile	Rapport 1541 Analyses environnementales				N/A		
030-C	Salle de combat	Plafond	Crépis décoratif	Locaux C-106, C-107, C-143	2014-12-19	Intact	Recouvrement plywood et gypse	2020-01-23	Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-26453-126		Projet AMT1930AM01	Aménagement salle de combat	N/A		
030-D	Pièce	Tuile de plancher	Carreaux en vinyle sur support ciment	D-136	2016-03-11	Intact			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-530			1 échantillon	N/A		
030-D	Pièce	Plafond	Crépis décoratif	Sas d'entrée D-101	2016-02-29	Peu endommagé	Enlèvement du matériau	2016-04-01	présence	Actinolite et Trémolite	Aucun	oui	Projet ALL-1440AM01 Dir A-01R2	Identique au crépis décoratif des murs axe A locaux D-130 132-136	N/A		
030-D	Pièce	Murs extérieurs +poutrelles d'acier AXE-A	Crépis décoratif intérieur au-dessus du plafond suspendu	D-130, D-132, D-136	2016-02-29	Intact	Enlèvement du matériau	2016-04-01	présence	Actinolite et Trémolite	Rapport d'échantillonnage no M04-26453-527	oui	Projet ALL-1440AM01 Dir A-01R2	9 échantillons	N/A		
030-D	Pièce	Murs avec finis de la construction originale	Crépis décoratif intérieur	L'ensemble des locaux	2017-04-05	Intact			présence	Actinolite et Trémolite	Référence: Rapport d'échantillonnage no M04-26453-527			Identique aux surfaces échantillonnées dans le projet d'agrandissement de la cuisine (Locaux D-130, D-132 et D-136) sans résultat d'analyse.	N/A		
030-D	Extérieur	Mur extérieur	Panneaux de granex	AXE-A D-130	2016-03-11	Intact			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-530			1 échantillon	N/A		
030-D	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	D-104-B tuyau + 1,8m	2015-01-23	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-2			3 échantillons	N/A		
030-D	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	D-104-B tuyau - 1,8 m	2015-01-23	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-2				N/A		
030-D	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	D-104-B valve	2015-01-23	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-2				N/A		
030-D	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	D-104-B coude	2015-01-23	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-2				N/A		
030-D	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	D-115 tuyau + 1,8m	2015-01-23	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-1			3 échantillons	N/A		
030-D	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	D-115 tuyau - 1,8 m	2015-01-23	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-1				N/A		
030-D	Salle mécanique	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	D-115 mezzanine	2015-01-23	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-1				N/A		
030-D	Salle mécanique	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	D-115 mez. coude	2015-01-23	Moyennement endommagé	Enlèvement du matériau	2017-09-28	Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-1				OUI	2017-09-28	Nouvelle isolant installé
030-D	Corridor près du local D-130	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	D-130 coudes	2015-11-13	Moyennement endommagé	Enlèvement du matériau	2017-09-28	Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no M04-26453-474				OUI	2017-09-28	Nouvelle isolant installé
030-D	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	D-137 tuyau + 1,8m	2015-01-23	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-3			3 échantillons	N/A		
030-D	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	D-137 tuyau - 1,8 m	2015-01-23	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-3				N/A		
030-D	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	D-137 valve	2015-01-23	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-3				N/A		
030-D	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	D-137 coude	2015-01-23	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'échantillonnage no M04-26453-145-3				N/A		
030-E	Pièce RDC	Murs avec finis de la construction originale	Crépis décoratif intérieur	L'ensemble des locaux										Prises échantillonnages à faire pour validation de présence d'ammiant	N/A		